管切算
PIPECUT · WORKSHOP

管材切割加工单

示例：设备支架下料

加工单号 PC-0002
生成时间 2026/11/02 19:07

切割方式	切口宽度	夹持余量	原料根数	材料利用率	零件总重
激光切割	1.5 mm	200 mm	7 根	74.8%	109.24 kg

原料编号	规格	材质	库存	需用	零件数	利用率	余料合计
M-001	Φ60×3×6,000	20#	12 根	4 根	12 件	84.3%	2,962 mm
M-002	Φ42×2×6,000	304	8 根	2 根	8 件	57.3%	4,708 mm
M-003	□40×2×6,000	Q235	6 根	1 根	10 件	71.7%	1,485 mm

M-001 碳钢无缝管 Φ60×3×6,000

20# · 4 根 · 利用率 84.3%

#01 2 件 / 零件长 5,500 mm

余料 297 mm · 利用率 91.7%



1 P-003 短撑 2,750　2 P-003 短撑 2,750

原料 6,000 mm　切口 3 mm　余料 297 mm　夹持 200 mm　单根零件重 23.19 kg

#02 3 件 / 零件长 5,550 mm

余料 246 mm · 利用率 92.5%



1 P-001 前横梁 1,850　2 P-001 前横梁 1,850　3 P-001 前横梁 1,850

原料 6,000 mm　切口 4.5 mm　余料 245.5 mm　夹持 200 mm　单根零件重 23.4 kg

#03 4 件 / 零件长 5,510 mm

余料 284 mm · 利用率 91.8%



1 P-001 前横梁 1,850　2 P-002 斜撑 1,220　3 P-002 斜撑 1,220　4 P-002 斜撑 1,220

原料 6,000 mm　切口 6 mm　余料 284 mm　夹持 200 mm　单根零件重 23.24 kg

#04 3 件 / 零件长 3,660 mm

余料 2,136 mm · 利用率 61%



1 P-002 斜撑 1,220　2 P-002 斜撑 1,220　3 P-002 斜撑 1,220

原料 6,000 mm　切口 4.5 mm　余料 2,135.5 mm　夹持 200 mm　单根零件重 15.43 kg

M-002 304 不锈钢管 Φ42×2×6,000

304 · 2 根 · 利用率 57.3%

#05 6 件 / 零件长 5,160 mm

余料 631 mm · 利用率 86%



1 P-004 连接套管 860　2 P-004 连接套管 860　3 P-004 连接套管 860　4 P-004 连接套管 860　5 P-004 连接套管 860　6 P-004 连接套管 860

原料 6,000 mm　切口 9 mm　余料 631 mm　夹持 200 mm　单根零件重 10.28 kg

#06 2 件 / 零件长 1,720 mm

余料 4,077 mm · 利用率 28.7%



1 P-004 连接套管 860　2 P-004 连接套管 860

原料 6,000 mm　切口 3 mm　余料 4,077 mm　夹持 200 mm　单根零件重 3.43 kg

M-003 方管 40×40 □40×2×6,000

Q235 · 1 根 · 利用率 71.7%

#07 10 件 / 零件长 4,300 mm

余料 1,485 mm · 利用率 71.7%



1 P-005 电机支架 430　2 P-005 电机支架 430　3 P-005 电机支架 430　4 P-005 电机支架 430　5 P-005 电机支架 430　6 P-005 电机支架 430　7 P-005 电机支架 430　8 P-005 电机支架 430　9 P-005 电机支架 430　10 P-005 电机支架 430

原料 6,000 mm　切口 15 mm　余料 1,485 mm　夹持 200 mm　单根零件重 10.26 kg

加工说明

1. 尺寸单位均为 mm；下料前请核对原料规格、库存与零件长度。 激光切割每根原料已预留 200 mm 夹持区，请勿占用。
2. 图示从左至右为下料顺序，深色数字为切割序号；斜纹区域为余料，网格区域为夹持区。
3. 本单由管切算生成，原料利用率按零件净长 / 原料总长计算，重量为估算值。

操作人：_____

质检：_____

日期：_____